RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Outubro de 2018

IMPLEMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO URBANA EM BLOQUETE SEXTAVADO 25X25 NAS VIAS (TRAVESSA PROFESSORA BERENICE DE SOUZA MIRANDA ENTRE AVENIDA COATA E RUA 25 DE DEZEMBRO) E (RUA FERNANDO GUILHON DE CASTRO ENTRE TRAVESSA ADSON MAURÍCIO DE OLIVEIRA E RUA DA GARAGEM)

- **Objeto do Projeto:** IMPLEMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO URBANA EM BLOQUETE SEXTAVADO 25X25 NAS VIAS (TRAVESSA PROFESSORA BERENICE DE SOUZA MIRANDA ENTRE AVENIDA COATA E RUA 25 DE DEZEMBRO) E (RUA FERNANDO GUILHON DE CASTRO ENTRE TRAVESSA ADSON MAURÍCIO DE OLIVEIRA E RUA DA GARAGEM).
- **Nome do Contratado:** D & M CONSULTORIA E CONSTRUTORA IMOVEIS LTDA, CNPJ nº 21.727.523/0001-04.
- **Local da Execução da Obra:** TRAVESSA PROFESSORA BERENICE DE SOUZA MIRANDA e RUA FERNANDO GUILHON DE CASTRO, PRAINHA-PA.
- **Origem do Recurso:** ÓRGÃO: Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo de Prainha;
  UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04 – Secretaria de Viação, Obras, Transporte e Urbanismo de Prainha;
  PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0018.1.009.000 Obras de Infra-estrutura e Expansão na Zona Urbana;
  CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 Obras e instalações.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 2/2018-180507 – PMP.
- **Data de início da Obra:** 25/06/2018.
- **Data de fim da Obra:** 25/09/2018 / 1º TERMO ADITIVO 25/12/2018.
- **Valor Total da Obra:** R$ 998.327,81.
- **Valor Total Aplicado:** R$ 365.304,87.
- **Percentual aplicado:** 36,59%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R$ 0.